

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 5 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 13℃/24℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	现场巡视检查, 督促施工方加强安全文明教育。 升压站施工严格按照设计规范要求。	
施工情况	施工单位 浙江中天智汇 乐清双雁	施工内容及进度 管理人员 4 人, 施工人员 20 人。 挖掘机 1 台, 推土机 1 台, 运输车 3 辆, 除草机 1 台, 随车吊 2 台。 1. 升压站淤泥开挖转运, 土石方回填。 打桩机进场安装, 12M, 15M, 13M 管桩进场 2. 光伏区除草, 管桩进场。
其它事项		
本日现场监理人员: 葛东瑞, 郭西文, 杨振宇		
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛东瑞	