

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 7 日

星期: 四

天气: 小雨转阴

气温: 23℃/15℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场. 督促卸桩施工加强安全教育. 升压站场地平整不符合设计要求. 要求施工方按设计要求 施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智记 乐清双雁	施工人员16人. 管理人员4人. 随车1辆. 推土机1辆. 打桩机1台. 运输车5辆. 1. 光伏区卸桩. 2. 升压站场地平整. 3. 场区内道路平整
其 它 事 项	晚上升压站回填土方船运到石码头. 加班回填	
本日现场监理人员		葛庆琦. 郭西文. 杨振宇
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆琦