

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 8 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 21°C / 10°C

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场, 导站升压站第一根桩锤击, 严格按照 求施工方按设计要求施工. 2. 熟悉升压站已接收图纸	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙 乐 江 通 中 双 天 雁 智 雁 记	施工人数: 12人, 管理人员2人, 打桩机1台, 挖机2台, 除草机1台. 1. 光伏区除草, 卸桩, 平整道路. 2. 光伏区场平, 第一根桩锤击, 因二墩化碎 无法按时进场无焊接, 停止施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦, 郭西文, 杨振宇.	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆琦	