

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 10 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 23℃/12℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场, 检查 PC400A-95 6m 管桩进场。 督促施工人员注意施工安全。 检查升压站桩垂直度和接桩处焊接质量。	
施 工 情 况	施工单 位 浙 乐 江 清 中 双 天 雁 智 雁 达	施工内容及进度 施工人员 16 人, 管理人员 2 人, 吊车 2 辆, 打桩锤 1 台。 1. 光伏区 PC400A-95 6m 桩进场, 道路修整。 2. 升压站锤击打桩 10 根 × 40m。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦, 鄧西文, 杨振宇
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆琦