

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 12 日

星期: 二

天气: 晴转多云

气温: _____

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况

现场巡视检查, 核查. 升压站基础桩垂直度和接桩处焊接质量. 对已完成桩位标注和统计. 督促施工队注意桩

施工情况

施工单位

施工内容及进度

中天智汇
双雁

管理人员 2 人. 施工人员 18 人. 吊车 3 辆. 打桩锤机 1 台. 挖机 1 台.

1. 升压站生产楼基础打桩 7 根.

2. 光伏区 PL400A-95.6m 管桩进场吊运.

临时道路修整

其它事项

本日现场监理人员

葛庆瑞. 郭西文. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

葛庆瑞