

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 16 日

星期: 七

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气: 晴

气温: 15℃~24℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查.对施工人员进行安全技术交底.复测 光伏区规划尖坐标. 督促施工人员注意安全.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 升压站主变基础打桩.周围土方平整.综合楼基础挖 试桩.PHC 500mm 管桩进场.光伏区PC400A管 桩进场. 管理人员3人.施工人员18人. 吊机3辆.挖机1台.打桩机1台.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛文琦.杨振宇.侯金增.郭西文.	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 葛文琦		