

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 19 日

星期: 二

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气: 晴
气温: 11℃~17℃

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查. 督促施工人员要注意安全. 升压站防雷接地图纸会审.		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		管理人员3人. 施工人员18人. 吊车3辆. 挖机3台. 打桩机1台. 升压站SVG室基础打桩. 配电装置楼基础开挖. 综合楼混凝土路面和塘渣石块挖换清理. PHC 500AB/100管桩进场. 光伏BPC400A/95管桩进场	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	葛文琦. 侯金谱.		
记录人: 葛文琦	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛文琦		