

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 21 日

星期: 四

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气: 阴转小雨

气温: 21°C/14°C

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查 光伏区 7.8.9 打桩, 要求施工单位控制好
管桩极间距和垂直度, 督促施工人员注意安全.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江中天
智汇

温州城建

浙江江能

盐城巨卓

管理人员 6 人, 施工人员 50 人, 吊车 2 辆, 挖机 2 台.
光伏区打桩机 6 台, 拖拉机 3 台, 升压站打桩锤机 1 台.

1. 升压站 SVG 基础打桩, 周边土方平整.

2. 光伏区 8#9# 支架基础打桩.

PC400A/195 管桩进场.

其
它
事
项

召开第一次工地例会.

本日现场监理人员

葛庆瑞, 侯全增, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

葛庆瑞