

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 23 日

星期: 六

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气: 阴

气温: 14℃/24℃

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查.要求施工方严格控制好管桩标高.间距和垂
直度.督促施工人员注意安全,

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江中天
智汇

温州城建

浙江江能

盐城巨卓

施工员70人;吊车2辆.挖机2台.打桩机9台 拖拉机4台.

1. 4#压站消防水池基础打桩.配电装置楼基础
承台放线.锚固钢筋焊接,晚上加班托钢筋.
周边土方平整.

2. 光伏区7#.8#.9#支架基础打桩.
PC400A-95-6L管桩进场.

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛庆琦. 侯金增 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

葛庆琦