

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 24 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 17℃/26℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监
理
工
作
情
况

现场巡视检查. 要求施工方控制好管桩标高. 间距和垂直度.
督促施工人员整理安全, 升压站进场钢筋取样送检.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江中天
智汇

温州城建

浙江江能

盐城巨卓

施工人员 75 人. 打桩机 10 台. 拖拉机 4 台. 吊车 2 辆.

1. 升压站消防水池基础打桩. 配电装置楼基础
锚杆固钢筋焊接. 晚上加班绑扎钢筋.
周边土方平整. PHC500AB-100-15 管桩进场.

2. 光伏区 7#、8#、9# 支架基础打桩.
PC400A-95-6L 进场

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛永琦. 侯金增. 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛永琦