

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 28 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 15℃/8℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	1. 检查升压站配电装置楼基础钢筋绑扎, 消防水池打桩焊接, 光伏区打桩水平度及垂直度检查. 2. 升压站接地网会审	
施工情况	施工单位 浙江中天智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	施工内容及进度 施工人数80人, 打桩机9台, 拖拉机4台 吊车2台 随车吊一台. 1. 光伏区 7#、9#、4#、5#、6# 打桩 7#、9# 打桩结束. 2. 升压站配电装置楼基础钢筋绑扎, 消防水池打桩.
其它事项		
本日现场监理人员	徐耀奎 侯金增 杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀奎	