

监 理 日 志

日期: 2019 年 11 月 30 日

星期: 六

天气: 小雨

气温: 17℃/14℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场 光伏区部分管桩垂直度达不到验收标准, 要求施工方立即整改并下发监理通知单。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江中天
智汇

温州城建

浙江江能

盐城巨卓

施工人员 80 人, 打桩机 9 台, 吊车 2 台, 拖拉机 4 台, 挖机 2 台。

1. 4 压站配电楼基础钢筋绑扎、支模, 地脚螺栓焊接, SV6 室基础开挖, 综合楼基础打桩。

2. 光伏区 4#、5#、6# 支架基础打桩。

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈耀生, 侯金增, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 陈耀生