

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 1 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 18℃/9℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场, 4#打桩质量控制检查, 基本符合要求.
2. SVG室基础垫层浇筑完成

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江中天
智汇

温州城建

浙江江能

盐城巨卓

施工员 65 人, 打桩机 7 台, 吊车 2 台, 拖拉机 4 台, 焊机 2 台.

1. 4#变电站配电楼基础地脚螺栓焊接, 接地网焊接, 承台基础钢筋绑扎、支模, 综合楼基础打桩, SVG室基础垫层浇筑.

2. 光伏区 4#, 5# 支架基础打桩

其
它
事
项

本日现场监理人员

徐耀生, 侯金增, 杨振宇

记录人: 杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐耀生