

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 5 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 13℃/9℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场, 审查施工单位上报施工资料, 参加升压站主变变压器基础验收, 旁站主变基础垫层浇筑, 光伏区 5#桩位复测。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 施工人数: 80 人。光伏区打桩机 10 台, 拖拉机 4 台, 吊车 2 台, 随车吊 1 台, 挖机 2 台, 升压站锤击打桩机 1 台。 1. 升压站桩基浇筑基础桩钢筋绑扎, 模板支护。 主变基础放线开挖, 垫层浇筑。 2. 光伏区 10#、11# 打桩, 7# 整改。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	侯宝增, 杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 侯宝增	



扫描全能王 创建