

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 8 日
星期: 日

天气: 晴
气温: 15/4℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场, 检查升压站综合楼基础打桩进度, 11#光伏区桩位复验.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天 智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	施工人数 88 人, 光伏区打桩机 5 台, 拖拉机 3 台, 吊车 2 台, 升压站打桩机 1 台. 1. 升压站综合楼基础打桩, 主变基础钢筋绑扎. 避雷针基础支模. 2. 光伏区 10#、11# 打桩.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆瑞, 侯金增, 杨振宇
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆瑞



扫描全能王 创建