

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 9 日

星期: -

天气: 晴

气温: 17°C/6°C

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	巡视施工现场. 旁站避雷针基础混凝土浇筑. 检查. 主变基础钢筋绑扎. 督促施工人员施工安全. 光伏区 11 井打桩 桩位偏差. 下发监理通知单 003.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天 智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	施工人数 50 人. 光伏区打桩机 4 台. 拖拉机 1 台. 吊车 1 辆. 升压站挖机 2 台. 运输渣土 2 辆. 1. 光伏区 11 井打桩. 吊运进场管桩. 2. 升压站 综合楼基础开挖. 主变基础钢筋绑扎. 避雷针基础浇筑.
其它事项		
本日现场监理人员		葛庆瑞. 侯金增. 杨振宇
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆瑞



扫描全能王 创建