

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 10 日

星期: 二

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气: 晴

气温: 20℃/6℃

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场 检查光伏区11#打桩质量. 整理审查 施工方上报资料. 参加业主组织升压站图纸会审.	
施 工 情 况	施工单位 浙江中天 智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	施工内容及进度 施工人员40人. 光伏区4台打桩机. 1台拖拉机. 1台吊车. 升压站2台挖机 2台渣土运输车. 1. 光伏区11#打桩. 进场管桩吊运. 2. 升压站综合楼基础开挖. 主梁基础钢筋绑扎.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦. 侯全增. 杨振宇
记录人: 杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆琦



扫描全能王 创建