

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 13 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 19℃/7℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场. 检查打桩垂直度. 标高. 升压站钢筋绑扎. 模板支设情况. 施工区安全用品佩戴符合要求.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天 智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	施工人数 40人. 打桩机2台. 吊车2辆. 挖机2台. 渣土运输车辆2台. 1. 光伏区11#打桩. 进场管桩吊运. 场区道路修整. 2. 升压站 SVG 基础承台钢筋绑扎. 模板支设. 预埋基础放线.
其它事项		
本日现场监理人员	袁庆瑞. 杨振宇 侯金增	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曹夫海	



扫描全能王 创建