

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 14 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 17/9℃

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理工作情况	巡视施工现场, 检查 11# 打桩垂直度, 轴线情况, 检查 41 压站桩头锚固筋焊接, 配电楼回填。	
施工情况	施工单位 浙江中天 智汇 温州城建 浙江江能 盐城巨卓	施工内容及进度 · 施工人员 55 人, 打桩机 4 台, 拖拉机 1 台, 吊车一辆, 挖机 1 台 1. 光伏区 11# 打桩, 7# 整改, 场地平整 2. 41 压站 SVG 基础钢筋绑扎, 模板支护, 配电楼基础回填, 综合楼桩基锚固筋焊接。
其它事项		
本日现场监理人员	葛庆瑞, 杨振宇, 侯冬增	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆瑞	



扫描全能王 创建