

监 理 日 志


日期： 2019 年 12 月 16 日

天气： 多云

星期： 一

气温： 24° -13°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，检查光伏区 11#、12#打桩垂直度、轴线。检查升压站消防水池开挖，主变基础地脚螺栓焊接。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 浙江江能建设 盐城巨卓建设	升压站施工人员 33 人，挖机一台， 光伏区施工人员 32 人，打桩机 4 台，挖机 2 台 1、光伏区 11#、12#打桩。场地道路修整 2、升压站消防水池基础土方开挖，主变基础地脚螺栓焊接。综合楼基础桩顶钢筋焊接，筏板基础钢筋绑扎。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆齐、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	



扫描全能王 创建