

监 理 日 志


日期: 2019 年 12 月 17 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 26° -14°

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场, 检查光伏区 11#、12#打桩垂直度、轴线。检查升压站配电装置楼回填, SVG 室基础模板支护, 综合楼基础承台钢筋绑扎, 模板支护。审查升压站施工资料, 不合格处要求施工方重新填写上报。 各施工队安全交底已落实, 安全管理可控。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江中天智汇 浙江江能建设 盐城巨卓建设	升压站施工人员 33 人, 挖机一台, 光伏区施工人员 32 人, 打桩机 3 台, 挖机 2 台, 吊车 1 辆 1、光伏区 12#打桩, 11#、补桩。场地道路修整, 进场管桩吊运。 2、升压站综合楼筏板基础钢筋绑扎, 模板支护; 配电装置楼回填; SVG 室基础钢筋绑扎, 模板支护。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	葛庆齐、侯全曾、杨振宇		
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 		



扫描全能王 创建