

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 18 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 15° -12°

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理 工作 情况	巡视施工现场, 检查光伏区 12#打桩垂直度、轴线。参加验收温州城建打桩 10#、6#、8#。检查升压站综合楼基础钢筋绑扎, SVG 基础、主变基础拆模。 各施工队安全交底已落实, 安全管理可控。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇 浙江江能建设 盐城巨卓建设	升压站施工人员 33 人, 光伏区施工人员 22 人, 打桩机 4 台, 挖机 2 台 1、光伏区 12#打桩。10#、8#、6#整改, 场地道路修整, 管桩进场吊运 2、升压站综合楼基础钢筋绑扎, SVG 基础、主变基础拆模。
其它 事项		
本日现场监理人员	葛庆齐、侯全曾、杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆齐	



扫描全能王 创建