

监 理 日 志

日期： 2019 年 12 月 21 日

天气： 阴转小雨

星期： 六

气温： 13° -11°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场，检查光伏区 12#打桩垂直度、轴线，要求施工方增加机械，加快施工进度，阴雨天注意施工安全。验收 5#、7#、11#打桩质量。升压站综合楼基础承台钢筋绑扎、模板支护。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	浙江中天智汇	升压站施工人员 18 人。 光伏区施工人员 18 人，打桩机 3 台，吊车 1 台	
	浙江江能建设 盐城巨卓建设	1、光伏区 12#打桩，进场管桩吊运。 2、升压站综合楼基础钢筋绑扎、模板支护。 3、今日阴雨天气，施工进度缓慢，人员出勤率低	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇		
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：葛庆琦		



扫描全能王 创建