

监 理 日 志

日期: 2019 年 12 月 23 日

星期: 一

天气: 阴转小雨

气温: 14° -11°

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 3#、12#、13#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼基础承台钢筋绑扎、模板支护, 旁站升压站消防水池垫层浇筑、进场钢构吊运。 各施工队安全交底已落实, 安全管理可控。	
施 工 情 况	施工单位 浙江中天智汇 浙江江能建设 盐城巨卓建设	施工内容及进度 升压站: 施工人员 33 人, 吊车 1 台 光伏区: 施工人员 24 人, 打桩机 4 台, 挖机 2 台, 吊车 1 台、拖拉机 2 台 1、光伏区 3#、12#、13#打桩。进场管桩吊运 2、升压站综合楼基础承台钢筋绑扎、模板支护, 消防水池垫层浇筑、配电装置楼钢构进场吊运。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人: 杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 葛庆琦	



扫描全能王 创建