

监 理 日 志

日期： 2019 年 12 月 24 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 14° -11°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场。复检 36#第一根桩桩位、标高，检查光伏区 3#、12#、13#、36#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼基础承台钢筋绑扎、模板支护，旁站升压站消进场钢构件吊运。</p> <p>与业主安全文明检查施工、宿舍区域。</p> <p>各施工队安全交底已落实，安全管理可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	升压站：施工人员 24 人，吊车 1 台 光伏区：施工人员 34 人，打桩机 5 台，挖机 1 台，吊车 1 台、拖拉机 4 台
	浙江江能建设 盐城巨卓建设	1、光伏区 3#、12#、13#、36#打桩。进场管桩吊运 2、升压站综合楼基础承台钢筋绑扎、模板支护。配电装置楼钢构进场吊运。
其 它 事 项	下发监理联系单 013、通知单 005	
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	