

监 理 日 志

日期： 2019 年 12 月 27 日

星期： 五

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气： 晴

气温： 12° -5°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 3#、36#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼综合楼基础柱模安装，消防水池泵房基础承台钢筋绑扎，SVG 基础回填，主变防火隔离墙柱模安装，配电楼钢构件吊装。旁站升压站进场钢构件立柱吊装。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇	升压站：施工人员 30 人，吊车 1 台，挖机一台 光伏区：施工人员 30 人，打桩机 4 台，吊车 1 台、拖拉机 3 台	
	浙江江能建设	1、光伏区 3#、36#打桩。进场管桩吊运	
	盐城巨卓建设	2、升压站综合楼综合楼基础柱模安装，消防水池泵房基础承台钢筋绑扎，SVG 基础回填，主变防火隔离墙柱模安装，配电楼钢构件吊装。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	