

# 监 理 日 志

日期： 2019 年 12 月 30 日

天气： 阴

星期： 一

气温： 18° -9°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场。检查光伏区 3#、35#打桩垂直度、轴线。检查升压站消防水泵房模板支护，主变防火隔离墙柱梁模搭架、综合楼基础回填，SVG 承台基础模板支护、预埋件安装，配电楼钢构件安装。</p> <p>各施工队安全交底已落实，安全管理可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇 浙江江能建设 盐城巨卓建设	<p>升压站：施工人员 33 人，吊车 1 台，挖机一台 光伏区：施工人员 30 人，打桩机 4 台，吊车 1 台、拖拉机 3 台</p> <p>1、光伏区 2#、3#、35#打桩。进场管桩吊运</p> <p>2、升压站消防水泵房模板支护，主变防火隔离墙柱梁模搭架、综合楼基础回填，SVG 承台基础模板支护、预埋件安装，配电楼钢构件安装。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	