

监 理 日 志

日期： 2020 年 1 月 2 日

星期： 四

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气： 晴

气温： 16° -9°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 3#、35#打桩垂直度、轴线，34#地块标高相差 60cm，与设计沟通解决方案。检查升压站综合楼基础支模，配电楼钢构件进场吊运、安装，SVG 基础承台、主变防火隔墙浇筑。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天 智汇 盐城巨卓 建设	升压站：施工人员 36 人，吊车 1 台，挖机一台 光伏区：施工人员 30 人，打桩机 4 台，拖拉机 3 台 1、光伏区 3#、35#、打桩。今日无管桩进场。 2、升压站综合楼基础支模，配电楼钢构件进场吊运、安装，SVG 基础承台、主变防火隔墙浇筑	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	