

监 理 日 志

日期： 2020 年 1 月 4 日

天气： 多云

星期： 六

气温： 18° -13°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监理 工作 情况	<p>巡视施工现场。检查光伏区 1#、2#、37#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼一层底梁、板模板支护、钢筋绑扎，配电楼钢构件安装、楼层板铺设，挡边安装，配电楼外架搭设。</p> <p>下午与主业方共同对升压站资料检查。</p> <p>各施工队安全交底已落实，安全管理可控。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天 智汇 盐城巨卓 建设	<p>升压站：施工人员 39 人，吊车 1 车 光伏区：施工人员 32 人，打桩机 4 台，拖拉机 3 台，吊车一台</p> <p>1、光伏区 1#、2#、37#打桩。管桩进场吊运。</p> <p>2、升压站综合楼一层底梁、板模板支护、钢筋绑扎，配电楼钢构件安装、楼层板铺设，挡边安装。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	