

监 理 日 志

日期： 2020 年 1 月 5 日

天气： 小雨

星期： 日

气温： 16° -12°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡视施工现场。检查光伏区 1#、37#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼架空层梁、板钢筋绑扎、模板支护，配电楼钢构件安装，配电楼外架搭设。</p> <p>各施工队安全交底已落实，安全管理可控。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	<p>升压站：施工人员 39 人，吊车 1 车 光伏区：施工人员 32 人，打桩机 4 台，拖拉机 3 台，吊车一台</p> <p>1、光伏区 1#、37#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。</p> <p>2、升压站综合楼架空层梁、板钢筋绑扎、模板支护，配电楼钢构件安装，配电楼外架搭设。</p> <p>3、下午光伏区因雨未施工，升压站正常施工。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：