

监 理 日 志

日期： 2020 年 1 月 7 日

天气： 大雾

星期： 二

气温： 23° -9°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 1#、37#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼放线、模板制作，配电楼钢构件安装、一层楼层板钢筋绑扎、外架搭设。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	升压站：施工人员 32 人，吊车 1 车 光伏区：施工人员 32 人，打桩机 4 台，拖拉机 3 台，吊车一台 1、光伏区 1#、37#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。 2、升压站综合楼放线、模板制作，配电楼钢构件安装、一层楼层板钢筋绑扎、外架搭设。 3、今日大雾，光伏区施工出勤不集中。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	