

监 理 日 志

日期： 2020 年 1 月 9 日

星期： 四

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气： 晴

气温： 14° -8°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 1#、35#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼一层木工搭架、模板支护，标高 4.2M 梁板模具支护。SVG 基础承台模板拆除清运。配电楼钢构安装，一层楼层板钢筋绑扎，二层楼层板、屋面板安装，外架搭设。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天 智汇 盐城巨卓 建设	升压站：施工人员 43 人，吊车 1 车 光伏区：施工人员 32 人，打桩机 4 台，拖拉机 3 台，吊车一台 1、光伏区 1#、35#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。 2、升压站综合楼一层木工搭架、模板支护，标高 4.2M 梁板模具支护。SVG 基础承台模板拆除清运。配电楼钢构安装，一层楼层板钢筋绑扎，二层楼层板、屋面板安装，外架搭设。。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	