

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 10 日

星期：五

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：阴

气温：15° -11°

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 1#、35#打桩垂直度、轴线，复查 35#桩整改情况。 检查升压站综合楼标高 4.2M 梁板模具支护；配电楼钢构安装，一层楼层板钢筋绑扎，屋面板安装。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天 智汇 盐城巨卓 建设	升压站：施工人员 43 人，吊车 1 车 光伏区：施工人员 15 人，打桩机 2 台，拖拉机 2 台，吊车一台 1、光伏区 1#、35#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。 2、升压站综合楼标高 4.2M 梁板模具支护；配电楼钢构安装，一层楼层板钢筋绑扎，屋面板安装。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	