

监 理 日 志

日期： 2020 年 1 月 12 日

星期： 日

天气： 晴

气温： 15° -1°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 2#、37#打桩垂直度、轴线。检查升压站综合楼标高 4.2M 梁钢筋绑扎、梯模支护；旁站配电楼一层楼板浇筑浇筑；旁站钢构屋面板、屋脊板安装。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	升压站：施工人员 36 人，吊车 1 车，泵车一台 光伏区：施工人员 25 人，打桩机 4 台，拖拉机 2 台，吊车一台 1、光伏区 2#、35#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。下午未施工 2、升压站综合楼一层柱、梯模支护，顶梁钢筋绑扎；配电楼一层楼板浇筑，屋面板、屋脊板安装。	
其 它 事 项	下发监理通知单 007		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	