

监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 13 日

星期：一

天气：晴

气温：12° -7°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查光伏区 2#、37#打桩垂直度、轴线。检查验收升压站综合楼一层顶板钢筋绑扎，照明线管敷设；检查配电楼钢构接口焊接，刷防腐漆，外架搭设。 各施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	升压站：施工人员 30 人 光伏区：施工人员 25 人，打桩机 3 台，拖拉机 2 台，吊车一台 1、光伏区 2#、37#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。 2、升压站综合楼一层顶板钢筋绑扎，照明线管敷设；配电楼钢构接口焊接，刷防腐漆，外架搭设。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	