

# 监 理 日 志

日期：2020 年 1 月 14 日

星期：二

天气：多云

气温：15° -5°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

|                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视施工现场。检查光伏区 2#、37#打桩垂直度、轴线。旁站升压站综合楼一层柱、梯、顶板浇筑；检查配电楼钢构外架搭设。中午联合业主对两家施工单位春节前安全大检查，监理检查记录表 007。</p> <p>各施工队安全交底已落实，安全管理可控。</p> |                                                                                                                                                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                            |  |
|                            | 浙江中天智汇<br><br>盐城巨卓建设                                                                                                            | <p>升压站：施工人员 26 人，泵车一台<br/>光伏区：施工人员 25 人，打桩机 3 台，拖拉机 2 台，吊车一台</p> <p>1、光伏区 2#、37#打桩，管桩散料，管桩进场吊运。清理整顿宿舍区域卫生，施工机械摆放整理。下午未施工</p> <p>2、升压站综合楼一层柱、梯、顶板浇筑；配电楼外架搭设。整顿现场安全问题。</p> |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |  |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                 | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇                                                                                                                                                              |  |
| 记 录 人：杨振宇                  |                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                     |  |