

监 理 日 志

日期： 2020 年 3 月 18 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 12° -21°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	到项目复工第一天，整理、打扫、消毒办公室。督促施工人员注意安全，口罩必须正确佩戴。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	施工人员 14 人，管理人员 4 人、吊车一辆，挖机一台 1、光伏区管桩进场，吊运 2、升压站综合楼一层顶模支架拆除，场区围挡搭设。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	