

监 理 日 志

日期： 2020 年 3 月 23 日

星期： 一

天气： 阴

气温： 13° -20°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工现场。检查升压站综合楼搭架、模具支护，配电楼二层钢筋铺设、绑扎。 施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	施工人员 20 人，管理人员 4 人、吊车一辆 1、光伏区管桩进场，吊运 2、升压站综合楼二层搭架，配电楼二层钢筋铺设、绑扎。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	