

监 理 日 志

日期： 2020 年 3 月 25 日

天气： 阴

星期： 三

气温： 15° -20°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监
理
工
作
情
况

巡视施工现场。光伏区 10#、11#上海维旺支架进场，与业主、施工方、厂家共同对材料检查，均符合要求。对升压站配电楼钢筋绑扎巡视。对支架安装施工方下发监理工作联系单 015，要求施工方报审前期资料。

施工队安全交底已落实，安全管理可控。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江中天
智汇

盐城巨卓
建设

施工人员 35 人，管理人员 6 人、吊车 2 辆，挖机 2 台

1、光伏区管桩、支架进场，吊运，道路平整

2、升压站综合楼二层支模，外架搭设，配电楼二层钢筋铺设、绑扎，
清理施工区域。

其
它
事
项

本日现场监理人员

葛庆琦、侯全曾、杨振宇

记录人：杨振宇

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：