

监 理 日 志

日期：2020 年 3 月 27 日

星期：五

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：阴转中雨

气温：11° -25°

监 理 工 作 情 况	检查各施工方防疫工作，体温登记、消毒记录已落实，符合防疫要求。抽检光伏区打桩垂直度、桩位，符合设计要求。巡查升压站施工进度，施工人员满足施工进度要求。下午上海维旺支架进场 2 车，抽检材料镀锌层、外观尺寸，符合设计要求。 施工队安全交底已落实，安全管理可控。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇 盐城巨卓建设	施工人员 32 人，管理人员 6 人、吊车 2 辆，挖机 2 台 1、光伏区管桩、支架进场吊运，道路平整，35#打桩。 2、升压站综合楼二层模板支护，外架搭。配电楼钢构防腐层修补，二层钢筋绑扎，铺设上楼辅道。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	