

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 4 日

天气： 阴

星期： 六

气温： 10° -18°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	监理项目部人员居家隔离，整理监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇  盐城巨卓建设	施工人员 41 人，管理人员 6 人、吊车 1 辆、打桩机 3 台  1、光伏区管桩进场吊运，18#打桩；上海维旺支架进场吊运。 2、升压站配电楼外架搭设、室内楼梯模板支护、焊接短柱预埋件、拆除围堰模板。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇
记 录 人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：