

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 8 日

星期： 三

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气： 晴

气温： 9° -23°

|                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 隔离期结束，监理部正常运行。巡查光伏区 3#柱头焊接，要求施工单位严格按照技术交底施工，为下道支架安装做好基础。升压站施工面已全部开工，施工资料严重滞后，要求施工单位尽快落实到位，下发监理联系单 017 |                                                                                                                                                                                    |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                      |  |
|                            | 浙江中天智汇                                                                                                | 施工人员 78 人，管理人员 8 人、吊车 1 辆、打桩机 3 台，<br><br>1、光伏区管桩进场吊运，19#打桩，上海维旺支架进场吊运，3#柱头焊接。<br><br>2、升压站综合楼 8.37 米层混凝土浇筑；污水池安装；配电装置楼，进行配料和放线施工；SVG 室架搭设底层支架、配梁模板及安置梁底模板；配电装置楼附近的电缆沟，以及底层垫层部分浇筑。 |  |
|                            | 盐城巨卓建设                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |
|                            | 先能电力工程                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                       | 葛庆琦、侯全曾、杨振宇                                                                                                                                                                        |  |
| 记录人：杨振宇                    |                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                               |  |