

监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 12 日

星期： 日

天气： 晴

气温： 9° -20°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。要求光伏区支架柱头严格按照设计规范焊接，光伏区打桩垂直度必须符合要求。督促施工人员做好安全防护措施。整理昨天升压站专题例会纪要。下午对进场正泰自动化支架外观、镀锌层进行检测。 安全文明施工可控		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇	施工人员 60 人，管理人员 8 人、吊车 2 辆、打桩机 2 台，托装机 2 台，挖机 1 台，水挖机 2 台 1、光伏区管桩进场吊运，33#、36#打桩，3#柱头散料、焊接。 2、升压站 SVG 室模板安装、钢筋绑扎；事故油池模板支；，主变防火墙砌砖，综合楼一层构造柱植筋。	
	盐城巨卓建设		
	先能电力工程		
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	