

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 13 日

星期：一

天气：晴

气温：10° -23°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。要求光伏区支架柱头严格按照设计规范焊接，光伏区打桩垂直度必须符合要求。督促施工人员做好安全防护措施。下午业主召开 630 并网动员会。 安全文明施工可控	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	施工人员 70 人，管理人员 8 人、吊车 2 辆、打桩机 2 台，托装机 3 台，挖机 1 台，水挖机 2 台 1、光伏区管桩进场吊运，33#、36#打桩，3#柱头散料、焊接。 2、升压站 SVG 室梯底板模板安装、钢筋绑扎；事故油池模板支护；综合楼一层内墙砌砖；配电楼外墙放线、骨架钻孔、预埋件加工。
	盐城巨卓建设	
	先能电力工程	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：