

# 监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 13 日

天气： 多云

星期： 二

气温： 10° -22°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查施工现场。要求光伏区支架柱头严格按照设计规范焊接，光伏区打桩垂直度必须符合要求。督促施工人员做好安全防护措施，整理监理资料，检查施工单位防疫措施到位。光伏区 35#施工方报个别桩自然下沉，监理、业主、施工单位对下沉管桩记录、标记，观察一个周期。</p> <p>安全文明施工可控</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	施工人员 82 人，管理人员 10 人、吊车 1 辆、打桩机 4 台，托装机 3 台，挖机 1 台，水挖机 2 台  1、光伏区管桩进场吊运，19#、33#、36#打桩，3#、10#、11#柱头散料、焊接。  2、升压站 SVG 室预埋件安装；配电楼外墙骨架安装；综合楼一层内墙砌砖，二次结构钢筋加工、绑扎、模板支护，模板拆除。
	盐城巨卓建设	
先能电力工程		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	