

监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 16 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 13° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	<p>巡查施工现场。检查施工单位防疫措施，检查升压站施工进度。光伏区 11#柱头焊接个别不饱满，要求施工方更换焊机，增大电流输出。下午光伏区维旺支架隔离期间未检查，镀锌层检测合格。召开监理例会。</p> <p>安全文明施工可控</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	施工人员 82 人，管理人员 10 人、吊车 2 辆、打桩机 4 台，托装机 3 台，挖机 2 台，水挖机 2 台
	盐城巨卓建设	1、光伏区管桩进场吊运，18#、20#、33#打桩，2#、3#、10#、11#柱头散料、焊接。
	先能电力工程	2、升压站 SVG 室搭架；综合楼一层内墙砌砖、二层拆模；配电楼外墙骨架加工、安装；消防水泵房模板支护；污水池钢筋绑扎。
鑫冠园林		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记 录 人： 杨 振 宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	