

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 18 日

星期：六

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

天气：多云

气温：17° -25°

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。检查施工单位防疫措施，疫情还未结束，要求施工单位加大交底力度，防疫手段不能放松，检查升压站施工进度。上海摩昆、正泰自动化支架进场 2 车，镀锌层检测合格。监理、业主、施工方早开碰面会，要求施工方资料必须完善，迎接正泰质量部检查。 安全文明施工可控	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江中天智汇	施工人员 91 人，管理人员 10 人、吊车 2 辆、打桩机 4 台，托装机 3 台，挖机 1 台，水挖机 2 台，装载机 2 台
	盐城巨卓建设	1、光伏区管桩进场吊运，18#、20#、33#打桩，1#、2#、3#、10#、11#柱头散料、焊接，场地排水。10#、11#主轴安装
	先能电力工程	2、升压站 SVG 室搭架；综合楼一层内墙砌砖；配电楼外墙骨架加工、安装；主变防火墙构造柱模板支护，事故油池模板安装；污水池模板安装。
鑫冠园林		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：