

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 19 日

天气：中雨转阴

星期：日

气温：15° -26°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。整理监理资料，下午正泰自动化支架吊运，镀锌层检测，光伏区 21#开始打桩，与业主、施工方确定第一跟桩位。 安全文明施工可控	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇	施工人员 30 人，管理人员 10 人、吊车 1 辆、打桩机 2 台，托装机 2 台，水挖机 2 台
	盐城巨卓建设	1、上午有雨，室外未施工。
	先能电力工程	2、光伏区管桩、支架进场吊运，21#打桩
鑫冠园林	3、升压站 SVG 室、事故油池、消防水池下雨未施工，污水池拆模，综合楼一层砌砖，二层拆模；配电楼二层梯模拆除清理。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	