

监 理 日 志

日期：2020 年 4 月 22 日

星期：三

天气：阴

气温：12° -17°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。要求光伏区之间、组件安装施工方柱头焊接必须满焊、平整牢固，支架固定螺栓必须紧固到位。整理审查施工方资料，查看各施工队进度。 安全文明施工可控		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江中天智汇	施工人员 135 人，管理人员 10 人、吊车 2 辆、打桩机 4 台，水挖机 3 台、装载机 2 台	
	盐城巨卓建设	1、光伏区：管桩、支架进场吊运，21#、22#、32#打桩，2#、3#、9#、10#、11#支架散料、柱头焊接。	
	先能电力工程	2、升压站：装置楼外墙骨架安装；SVG 室顶梁钢筋绑扎，外架搭设；主变防火墙粉刷；消防水池边模支护；污水池模板支护；事故油池土方回填。	
鑫冠园林			
其 它 事 项			
本日现场监理人员		葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	