

监 理 日 志

日期： 2020 年 4 月 25 日

天气： 多阴

星期： 六

气温： 12° -23°

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

监 理 工 作 情 况	巡查施工现场。要求光伏区支架、组件安装施工方柱头焊接必须满焊、平整牢固，支架固定螺栓必须紧固到位。整理审查施工方资料，查看各施工队进度。 安全文明施工可控	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江中天智汇	施工人员 125 人，管理人员 10 人、吊车 3 辆、打桩机 4 台，水挖机 3 台，叉车 4 台，挖机 1 台
	盐城巨卓建设	1、光伏区：管桩、支架进场吊运，光伏区 3#、10#、11#地支架散料、柱头焊接、支架安装，22#、24#、32#打桩。
	先能电力工程	2、升压站：配电楼外墙骨架安装，SVG 室浇筑；电缆沟浇筑；污水池浇筑；综合楼二层备料、放线；消防水池钢筋绑扎。
鑫冠园林		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	葛庆琦、侯全曾、杨振宇	
记录人：杨振宇	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	